

平成 26 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況報告書

## 特別養護老人ホーム荒川園食堂内装木質化工事

### 社会福祉法人 秩父正峰会



#### 事業の目的・内容

食堂の天井と腰壁を秩父産木材で内装木質化することにより、木材の持つ生理的リラックス効果を体験してもらい木造建築の良さを知ってもらう。



#### 今までの活動状況

特別養護老人ホーム荒川園食堂内装木質化工事の木工事の下準備を 9 月 25 日から初めて、11 月 15 日現在天井の工事完成、カウンター壁の工事完成状況です。

##### 1. カウンター工事完成



##### 2. 天井工事完成



#### これからの活動・行事

天井板張工事を 10 月 25 日に、内装木質化工事を 11 月 15 日に、電気工事、設備工事を 11 月 30 日に終了し、今回の工事完成を予定しています。